

Actie	Verantwoordelijke	Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Opmerkingen
Warmteverliesberekening aanleveren	Opdrachtgever																							-
Warmtepomp selectie maken	Schouten Techniek																							-
Boiler selectie	Opdrachtgever																							Boiler selectie maakt de Opdrachtgever, Eteck adviseert
Bestellen warmtepomp installatie	Schouten Techniek																							Minimaal 14 weken voor plaatsing warmtepomp
Inplannen WKO-huisaansluiting	Opdrachtgever																							Inplannen zodra sleuf graven mogelijk is
Realisatie WKO-huisaansluiting	Welvreugd/Sky-infra																							Doorlooptijd van ca. 2-3 weken
Inplannen nuts aansluitingen	Opdrachtgever																							Zo spoedig mogelijk
Realisatie nuts aansluitingen	Van Den Heuvel																							Doorlooptijd van ca. 4 weken
Inplannen secundair allocatiepunt (S-AP)	Opdrachtgever																							Inplannen kan pas na realisatie nuts aansluitingen
Realisatie secundair allocatiepunt (S-AP)	Liander																							Plaatsing secundaire meter kan na plaatsing warmtepomp
Inplannen plaatsing warmtepomp installatie	Opdrachtgever																							Kan na ingeplande WKO-huisaansluiting en gereedmeldingsformulier
Plaatsen en aansluiten warmtepomp installatie	Schouten Techniek																							Doorlooptijd van ca. 4 weken, moet voor plaatsing S-AP
Inplannen aansluiten Binneninstallatie	Opdrachtgever																							-
Aansluiten Binneninstallatie op warmtepomp	Binneninstallateur																							-
Inplannen in bedrijf stellen warmtepomp	Opdrachtgever																							Inplannen kan na gereedmelding(sformulier) Binneninstallatie
In bedrijf stellen warmtepomp	Schouten Techniek																							Doorlooptijd van ca. 2 weken
Proefdraaien	-																							Test periode voor storingen, inregelen en ontluchten
Oplevering woning	-																							Definitieve oplevering

**LET OP!!!** Als er een activiteit uitloopt in de planning, dan werkt dit door op de gehele planning en definitieve oplevering.